



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

- **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**

SECRETARIA	VALOR TOTAL DA OBRA	TOTAL EXECUTADO	VALOR TOTAL PAGO	PREVISÃO TÉRMINO	LOCAL
SOCIAL	R\$ 3.837.719,75	44,74%	R\$ 1.716.817,84	12/2023	Loteamento Recanto dos Pássaros

- **OBRA DE CONSTRUÇÃO (AMPLIAÇÃO) DO CRAS GUSTAVO MILBRATZ – PAVIMENTO SUBSOLO**

SECRETARIA	VALOR TOTAL DA OBRA	TOTAL EXECUTADO	VALOR TOTAL PAGO	PREVISÃO TÉRMINO	LOCAL
SOCIAL	R\$ 638.006,79	93,77%	R\$ 598.229,96	08/2023	R. Daniel Comboni, Bairro Vila Comboni