



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

RELATÓRIO DAS OBRAS EM ANDAMENTO 2023

• CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CACHOEIRA DA ONÇA

SECRETARIA	VALOR TOTAL DA OBRA	TOTAL EXECUTADO	VALOR TOTAL PAGO	PREVISÃO TÉRMINO	LOCAL
SAÚDE	R\$ 1.158.229,96	27,27%	R\$ 315.987,76	11/2023	R. Omero Nunes, Cachoeira da Onça

• CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JOÃO COLOMBI

SECRETARIA	VALOR TOTAL DA OBRA	TOTAL EXECUTADO	VALOR TOTAL PAGO	PREVISÃO TÉRMINO	LOCAL
SAÚDE	R\$ 2.526.079,32	0,00%		07/2024	R. Ida Jacobsen Booni, João Colombi