CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
PROJETO: CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DA RODOVIÁRIA
LOCAL: BAIRRO CENTRO
BASES: DER EDIFICAÇÕES 11/2022, SINAPI/ES 11/2022, SICRO/ES 06/2022 E DER RODOVIAS 01/2022 REAJUSTADOS

REV_00
23/01/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		MÊS 1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS, FINAIS, OPERACIONALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R$ 222.734,64	%	45,06%	6,34%	14,41%	13,25%	5,73%	3,46%	2,64%	9,10%	100,00%
			G									
			R$	R$100.367,80	R$14.124,33	R$32.095,43	R$29.508,66	R$12.768,09	R$7.713,75	R$5.885,11	R$20.271,48	R$222.734,64
2	LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	R$ 21.611,22	%		30,00%			50,00%			20,00%	100,00%
			G									
			R$		R$6.483,37			R$10.805,61			R$4.322,24	R$21.611,22
3	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 108.883,79	%		40,00%	60,00%						100,00%
			G									
			R$		R$43.553,52	R$65.330,27						R$108.883,79
4	GALERIAS DUPLAS DE CONCRETO ARMADO	R$ 2.014.061,26	%		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%				100,00%
			G									
			R$		R$201.406,13	R$805.624,50	R$805.624,50	R$201.406,13				R$2.014.061,26
5	DISPOSITVIOS DE DRENAGEM ESPECIAIS	R$ 178.086,20	%		50,00%			50,00%				100,00%
			G									
			R$		R$89.043,10			R$89.043,10				R$178.086,20
6	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM	R$ 31.090,67	%							30,00%	70,00%	100,00%
			G									
			R$							R$9.327,20	R$21.763,47	R$31.090,67
7	REPARO, RECUPERAÇÃO DE REDES DE SERVIÇO PÚBLICO	R$ 12.858,42	%		20,00%			20,00%	60,00%			100,00%
			G									
			R$		R$2.571,68			R$2.571,68	R$7.715,05			R$12.858,42
8	PAVIMENTAÇÃO	R$ 1.615,11	%						60,00%	40,00%		100,00%
			G									
			R$						R$969,07	R$646,04		R$1.615,11
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 330.056,93	%		20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
			G									
			R$		R$66.011,39	R$33.005,69	R$33.005,69	R$66.011,39	R$66.011,39	R$66.011,39		R$330.056,93
10	LIMPEZA DE OBRA	R$ 4.674,85	%								100,00%	100,00%
			G									
			R$								R$4.674,85	R$4.674,85
TOTAL		**R$2.925.673,09**	R$	R$100.367,80	R$423.193,51	R$936.055,90	R$868.138,85	R$382.605,99	R$82.409,25	R$81.869,74	R$51.032,04	R$2.925.673,09
TOTAL ACUMULADO			R$	R$100.367,80	R$523.561,31	R$1.459.617,21	R$2.327.756,06	R$2.710.362,06	R$2.792.771,31	R$2.874.641,05	R$2.925.673,09	

ALEXANDRE GONCALVES MANSUR ZAINE:09447525784
Assinado de forma digital por ALEXANDRE GONCALVES MANSUR ZAINE:09447525784 Dados: 2023.01.24 11:52:26 -03'00'